

# 砂川駅前施設建設工事 実施工程表

工事工期 令和6年1月～令和7年3月

※下記工程は予定であり、作業状況や天候等の関係で変更が生じる場合があります。

	R6.1～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7.1月	2月	3月
計画準備 検査等	準備・事前調査												検査
仮設工事	事務所設置、仮囲い	足場設置										足場解体	後片付け
土工・地業		地盤改良	掘削・地業										
基礎躯体			基礎配筋・型枠	コンクリート									
地上躯体					建て方								
外部仕上						屋根	サッシ・ガラス	外壁					
内部仕上							天井・内壁		床		雑物取付・その他仕上		
外構		南側擁壁	南側、南西側排水	北側、北西側排水、フェンス、擁壁工	路盤			広場設備設置 路盤仕上		敷ブロック工			階段手摺・ フェンス取付 植栽
電気設備	準備		電灯設備・動力設備などの強電設備 映像・音響設備、火災報知設備などの弱電設備 構内配電・通信線路設備										検査
機械設備	準備		屋外給水・排水、屋内配管 冷暖房設備 換気設備										検査
その他							駐車場工事						