



【旧パーラーグランドの上屋解体完了、山留め工事】
旧パーラーグランドの上屋解体が完了しました。



今後、基礎解体や杭撤去のために地盤を掘削することになりますが、掘削に伴う周囲地盤の崩壊や土砂流出を未然に防止するため、仮設の壁を設置する作業を行っています。(山留め工事)

山留め工事にあたっては、②北側の写真にあるアースオーガにより穴を開けながら、山留めを地中に埋めていきます。その長さは土圧を安全に支えられるよう、約10mのとても長いものになります。

アースオーガ

山留め



①東側(国道12号側)



②北側(市道北2丁目通り側)



③西側(市道西1条北通り側)